



CONSEIL CITOYEN  
15/01/2025

COEUR DE QUARTIER BELLEFONTAINE SECTEUR  
NORD - TOULOUSE

# RÉAMÉNAGEMENT DES ALLÉES DE BELLEFONTAINE ET DE LA PLACE COMMERCIALE

MAIRIE DE



TOULOUSE

toulouse  
métropole

# ORDRE DU JOUR - CONSEIL CITOYEN

1. INTRODUCTION  
- PROJET FINALISÉ ET PLANNING RÉADAPTÉ
2. PLANNING DES OPÉRATIONS
3. SECTEUR RÉALISÉ
4. SECTEUR EN COURS DE RÉALISATION
5. SECTEURS À VENIR
6. LE PROJET EN IMAGES
7. ORGANISATION DES FUTURS TRAVAUX

# // INTRODUCTION

## PROJET FINALISÉ



# // INTRODUCTION

## PLANNING RÉADAPTÉ

### ***Planning prévisionnel PRU BELLEFONTAINE***


Secteur 5: Parc Clairfont  
Octobre 2025 - Décembre 2025

Secteur 1: Allée Bellefontaine  
jusqu'au-devant du métro:  
Avril 2024 - Décembre 2024

Secteur 3: Parvis métro  
Janvier 2025 - Décembre 2025

Secteur 2: Bernanos  
Janvier 2025 - Mars 2025

Secteur 4: Place commerciale  
Mars 2025 - Mars 2026




# // PLANNING DES OPÉRATIONS

## Calendrier initial

**Lot 1 - Secteurs 1 et 2**  
Avril 2024 à Mars 2025

**Lot 2 - Secteurs 3, 4 et 5**  
Janvier 2025 à Juin 2027



## Calendrier réadapté


**Lot 1 - Secteurs 1 et 2**  
Avril 2024 à Mars 2025

**Lot 2 - Secteurs 3, 4 et 5**  
Janvier 2025 à Mars 2026


L'entreprise met 2 équipes en simultané à partir de MARS 2025, menant de front le parvis du métro et la Place commerciale.



# // SECTEUR RÉALISÉ




# // SECTEUR EN COURS



# // SECTEURS À VENIR - PROJET

## PARVIS DU MÉTRO ET PLACE COMMERCIALE




# // SECTEURS À VENIR - PROJET

## PARVIS DU MÉTRO ET PLACE COMMERCIALE




# // SECTEURS À VENIR

## CONTRAINTES DU PROJET




# // SECTEURS À VENIR LES MOBILITÉS




# // SECTEURS À VENIR

## LE STATIONNEMENT



# // SECTEURS À VENIR

## LES MATÉRIAUX



# // SECTEURS À VENIR

## LE VÉGÉTAL





2024 - 26 arbres existants

24 arbres à abattre

dont 16 arbres dans un état sanitaire dégradé ou morts


2025 - 33 arbres dont 31 plantés



# // SECTEURS À VENIR

## LE VÉGÉTAL

- Ca - Celtis australis - Micocoulier T 20/25
- Cs - Cersis siliquastrum, tige fléchée 16/18, motte
- Acf - Acer freemani «automne Blaze» tige fléchée 18/20 motte -
- Fa - Fraxinus angustifolia - tige fléchée 18/20 motte - 3xTr
- Bp - Broussonetia papyrifera tige fléchée 18/20 motte  
Ce dernier sera remplacée par une essence plus adaptée



# // SECTEURS À VENIR

## PALETTE

- Ca - *Celtis australis* - Micocoulier T 20/25 - ht 18 m
- Cs - *Cersis siliquastrum*, T 16/18 - ht 8 m
- Acf - *Acer freemani* «automne Blaze» T 18/20 - ht 12 m
- Fa - *Fraxinus angustifolia* - tige fléchée 18/20 - ht 12m
- Bp - *Broussonetia papyrifera* tige fléchée 18/20 - ht 12 m  
Ce dernier sera remplacée par une essence plus adaptée



Montauban - Plantation de Micocoulier



**// LE PROJET EN IMAGES**  
PARVIS DU MÉTRO  
PLACE COMMERCIALE

# // PERSPECTIVE

## PLACE COMMERCIALE



# // PERSPECTIVE

## PLACE COMMERCIALE JOUR DE MARCHÉ



# // PERSPECTIVE

## PLACE COMMERCIALE



# // PERSPECTIVE

## PLACE COMMERCIALE JOUR DE MARCHÉ



# // PERSPECTIVE

## PARVIS DU MÉTRO



# // PERSPECTIVE

## PARVIS DU MÉTRO



# // PERSPECTIVE

## PARVIS DU MÉTRO



# // PERSPECTIVE

## PARVIS DU MÉTRO





// ORGANISATION DES FUTURS TRAVAUX  
MARCHÉ DE PLEIN VENT


# // ORGANISATION DES FUTURS TRAVAUX

## DÉPLACEMENT DU MARCHÉ

**BELLEFONTAINE – DÉPLACEMENT PARTIEL DU MARCHÉ**  
**Phase 1: 27 JANVIER au 11 FEVRIER 2025**



**BELLEFONTAINE – DÉPLACEMENT PARTIEL DU MARCHÉ**  
**Phase 2: 31 MARS 2025 a JANVIER 2026**




Zone a libérer

Zone a libérer

# // ORGANISATION DES FUTURS TRAVAUX

## DÉPLACEMENT DU MARCHÉ

Marché de Bellefontaine durant les travaux-27 Janvier 2025/janvier 2026



★ 5 Panneaux d'interdiction de stationner marché de plein vent -ARRETE N°